

TOM I
SPIS ZAWARTOŚCI
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.	Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego	5
2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	5
3.	Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	5
4.	Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót	5
5.	Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	6
6.	Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia	6
7.	Uwagi końcowe	6

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie:

- Umowy z inwestorem
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
- Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126

1. Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego

- wykopy i roboty fundamentowe
- roboty zbrojarskie i betoniarskie
- roboty murarskie
- podłączenie i rozprowadzenie sieci instalacji sanitarnych
 - energia elektryczna
 - centralne ogrzewanie „GAZ”
 - kanalizacja
 - woda
 - wentylacja grawitacyjna
- roboty ciesielskie
- roboty dekarские
- roboty tynkarskie i wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Budynek magazynowy objęty opracowaniem
- 2 budynki dydaktyczne ZS im Walerego Goetla nie objęte opracowaniem
- Budynek warsztatów nie objęty opracowaniem
- Budynek wynajmowany przez firmę FITECH nie objęty opracowaniem

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejące budynki należące do ZS im. Walerego Goetla nie objęte opracowaniem
- Istniejący budynek magazynowy objęty opracowaniem
- Naturalny spadek terenu

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót

- wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe i roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią,
- zasypywanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu,
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym, przedmiotem,
- prowadzenie robót na wysokości powyżej 5 m - wykonywanie elewacji i prac ciesielskich
- upadki z wysokości (również wypadanie pracowników przez nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania długich elementów drewnianych)
- okaleczania ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi
- narażenie na pyły i czynniki chemiczne

- porażenie prądem

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót: Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.
- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw. Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 - Roboty na wysokościach, 13 - Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarские i izolacyjne.
- Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw. Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 - Maszyny i inne urządzenia techniczne.

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego
 - straży pożarnej
 - posterunku policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
- Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
- Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1.5 m, oznakować na planie jw.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

7. UWAGI KOŃCOWE

- I. **MATERIAŁY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE POWINNY POSIADAĆ ATEST ORAZ POWINNY ODPOWIEDAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BUDOWLANYM.**
- II. **ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI, POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.**