

Informacja

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Temat:	Przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr K1684 Jordanów-Makacz-Bystra w km: od 0+383 do 1+363,5 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1684 Jordanów-Makacz-Bystra w km: od 0+455 do 0+658 str. prawa; od 0+650 do 0+947 str. lewa; od 0+942 do 1+304 str. prawa; z przebudową istniejących zjazdów indywidualnych, zatoki autobusowej, jezdni; budowa 6 zjazdów indywidualnych, zjazdu publicznego, 7 murów oporowych dł. 16.5m, 18.5m, 8,5m, 18m, 7.5m, 5,5m, 45m; kanalizacji deszczowej w Bystrej. Rozbiórka i budowa: ogrodzeń, schodów terenowych.
Inwestor	Gmina Bystra-Sidzina 34-235 Bystra 373
Lokalizacja budowy:	DZIAŁKI NR EWID. 5197/4, 3901/59, 3901/58, 3901/57, 3901/52, 3901/53, 3893/5, 3893/19, 3894/2, 5204/4, 3894/1, 5272/20, 5205/3, 3948/8, 3948/11, 5275/5, 5275/31, 3762/46, 3762/41, 3762/42, 3762/44, 3762/28, 3762/7, 5275/20, 3758/13, 3758/10, 3758/8 Obręb. Bystra, J.E. Bystra-Sidzina
Jednostka Projektowa	Waldemar Polak Projektowanie i Nadzór Budowlany Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański tel. kom. 606-58-44-74, biuro 0-33 877-00-38 e-mail: waldipol@wp.pl

Opracował	Data	Podpis
PROJEKTANT		
mgr inż. Waldemar Polak upr. bez ogr. nr 339/2002 Nr izby inż. MAP/BO/0420/03	01-2015	

Część opisowa do Informacji BIOZ

1. Zakres robót dla całości zamierzenia:

1. Przeszkolenie i instruktaż w zakresie BHP wszystkich pracowników
2. Organizacja placu budowy
3. Roboty przygotowawcze, wycinka drzew.
4. Wytyczenie obiektu w terenie oraz oznakowanie strefy zagrożenia
5. Roboty ziemne: wykopy i niwelacja terenu
6. wykonanie rozbiórek ogrodzeń, schodów terenowych.
7. Wykonanie murów oporowych,
8. Wykonanie ogrodzeń i schodów terenowych
9. Formowanie nasypu i zagęszczenie podłoża gruntowego
10. Ułożenie rur kanalizacyjnych , wykonanie studzienek betonowych, wylotów kanalizacji deszczowej.
11. Wykonanie zatoki autobusowej
12. Ułożenie krawężników i obrzeży
13. Ułożenie właściwej podbudowy z tłucznia, betonu
14. Ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukarskiej
15. Prace porządkowe i zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Istniejąca droga powiatowa K1684
- Sieci uzbrojenia technicznego: napowietrzna linia energetyczna, ziemna i napowietrzna linia teletechniczna , sieć wodociągowa,

3. Elementy zagospodarowania działki mogące zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

- Istniejąca droga powiatowa K1684
- Sieci uzbrojenia technicznego: napowietrzna linia energetyczna, ziemna i napowietrzna linia teletechniczna , sieć wodociągowa.

4. Zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- Ruch drogowy.
- Prace ziemne , wykopy pod mury oporowe
- Prace wykonywane w wykopie

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia wypadku, zaistnienia zagrożenia zdrowia i życia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Należy odpowiednio oznakować i wydzielić teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną dotyczącą inwestycji.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Do prac budowlanych można przystąpić po wcześniejszym uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym PINB!!!